

附件2-1

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：华南师范大学教师教育楼建设项目

批复立项时间：2023年3月20日

资金主管部门：省教育厅

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2023年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于仲华南师范大学教师教育楼建设项目可行性研究报告的批复（粤发改投审【2023】10号）

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	华南师范大学教师教育楼建设项目	主管部门	省教育厅
项目建设（使用）单位	华南师范大学教师教育楼建设项目	项目总投资金额	28091
立项文号	粤发改投审【2023】10号	项目建设进展情况	前期阶段
项目建筑面积	项目总建筑面积49378平方米，其中地上建筑面积34295平方米、地下人防工程建筑面积15083平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	10000	8427	9664
资金到位情况	资金当年到位情况：4000 资金累计到位情况：4221.67		
绩效目标	完善华南师范大学基础设施条件，以“新师范”建设为引领，推动教师教育改革与人才培养模式创新，为广东推动基础教育高质量发展和打造南方教育高地提供智力支撑。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

华南师范大学教师教育楼建设项目预算执行情况表（2023年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	221.6677			848.97	221.67		221.67	
1	221.6677	全过程造价咨询服务	中量工程咨询有限公司	194.92	58.4766		58.48	
2		设计费合同	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	580.60	145.15		145.15	
3		勘察费合同	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	33.53	10.06		10.06	
4		施工图审查费	广州城市建设咨询有限公司	39.92	7.98		7.98	
5								

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

粤发改投审（2023）10号

广东省发展改革委关于华南师范大学教师 教育楼建设项目可行性研究 报告的批复

华南师范大学：

《华南师范大学关于教师教育楼建设项目立项的请示》（华师报〔2022〕J95号）及有关资料收悉。经研究，现就项目可行性研究报告批复如下：

一、为切实改善华南师范大学基础设施条件，打造国内一流教师培养培训基地，同意华南师范大学教师教育楼建设项目立项建设（投资项目统一代码：2207-440106-05-01-89584）7。

二、项目建设地点在广州市天河区中山大道西55号华南师范大学石牌校区陶园西侧地块。

三、项目建筑面积为49378平方米，其中地上建筑面积34295平方米，地下建筑面积15083平方米。主要建设内容为实训用房、

公共教室、学术报告厅、停车库及设备用房等。

四、项目投资估算28091万元，其中：工程费用20589万元，工程建设其他费用2762万元，预备费1168万元，设备购置费3572万元。项目资金来源从省级教育发展专项资金中安排1亿元，申请教育强国推进工程中央预算内投资8427万元，其余资金由学校自筹解决。

五、项目工程招标请严格按国家和省的有关规定执行（招标核准意见详见附件）。

六、该项目实行代建。请联合省代建局据此依法依规开展下一步工作，严格根据国家有关法律、法规要求，落实各项开工条件，控制工程投资规模，确保工程质量和安全，加快推进项目进展。

七、项目批复的相关文件分别是：穗府国用〔2006〕第01300010号），穗规地证〔2007〕1356号，穗规划资源业务函〔2022〕11740号。

附件：广东省工程招标核准意见表

广东省发展改革委
2023年3月20日

公开方式：主动公开

抄送：省纪委监委，省教育厅、财政厅、审计厅，省代建局。

附件

广东省工程招标核准意见表

项目名称： 华南师范大学教师教育楼建设项目

项目代码： 2207-440106-05-01-895847

名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	备注
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标		
勘察	核准			核准	核准			
设计	核准			核准	核准			
建筑工程	核准			核准	核准			
安装工程	核准			核准	核准			
监理	核准			核准	核准			
主要设备	核准			核准	核准			
重要材料								
其他								
<p>核准意见： 建筑工程和安装工程已包含重要材料。</p> <p style="text-align: right;">2023年3月20日</p>								

注：核准部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。