

# 省级财政投资基本建设项目信息公开表

项目名称：广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程

批复立项时间：2021年6月18日

资金主管部门：省体育局

附件2-2

## 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2024年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 广东省发展改革委关于广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程初步设计概算的复函（粤发改投审〔2023〕57号）

## 省级财政投资基本建设项目信息公开表

|            |  |          |   |
|------------|--|----------|---|
| 项目名称       | 广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程  | 主管部门     | 省体育局                                      |
| 项目建设（使用）单位 | 广东省二沙体育训练中心  | 项目总投资金额  | 6137万元                                    |
| 立项文号       | 粤发改投审[2021]46号   | 项目建设进展情况 | 项目已完成二沙中心北面和广东体育馆周边的管线埋设及路面铺装，约占总工程量的50%。 |
| 项目建筑面积     | 占地面积169433平方米  |          |   |
| 项目资金来源     | 省级财政安排   | 中央投资     | 自筹资金                                      |
|            | 6137万元   |          |   |
| 资金到位情况     | 资金当年到位情况：  | 800万元    |   |
|            | 资金累计到位情况：  | 3070万元   |   |
| 绩效目标       | 属于省代建项目，为进一步促进广东省二沙体育中心发展，解决目前中心雨污水合流的问题，强化体育训练功能，提升景观环境，优化整体空间形象。 |          |   |

## 广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程预算执行情况表（2024年）

单位：万元

| 序号 | 项目年度预算总额                          | 合同名称                   | 中标单位                     | 合同金额    | 当年支付合同金额 |         | 累计支付合同金额 |      |
|----|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|------|
|    |                                   |                        |                          |         | 财政支付金额   | 自筹金额    | 财政支付金额   | 自筹金额 |
| 小计 | 1411.58万元（含上<br>年度结转871.58万<br>元） |                        |                          |         |          |         |          |      |
| 1  |                                   | 全过程造价咨<br>询服务合同        | 广东海力建设工程咨询有限公司           | 58.48   | 14.62    |         | 20.47    |      |
| 2  |                                   | 洪涝安全评估<br>技术服务合同       | 中誉恒信工程咨询有限公司             | 16.00   | 8.00     |         | 16.00    |      |
| 3  |                                   | 监理合同                   | 广州建筑工程监理有限公司             | 114.30  | 45.72    |         | 45.72    |      |
| 4  |                                   | 工程保险服务<br>合同           | 中国人民财产保险股份有限公司<br>广州市分公司 | 13.98   | 13.98    |         | 13.98    |      |
| 5  |                                   | 详细勘察合同<br>补充协议         | 广州市市政工程设计研究总院有限公<br>司    | 7.73    | 4.25     |         | 4.25     |      |
| 6  |                                   | 地铁安全评估<br>报告编制服务<br>合同 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公<br>司    | 25.00   | 21.25    |         | 21.25    |      |
| 7  |                                   | 地铁隧道监测<br>合同           | 广东省重工建筑设计院有限公司           | 80.00   | 16.00    |         | 16.00    |      |
| 8  | 施工总承包合<br>同                       | 广东华隧建设集团股份有限公司         | 4746.17                  | 1287.76 |          | 1881.25 |          |      |



粤发改投审〔2023〕57号

## 广东省发展改革委关于广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程初步设计概算审批的函》（粤代建前期函〔2023〕621号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、同意广州市市政工程设计研究总院有限公司编制的广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程（投资项目统一代码：2020-440104-78-01-065915）初步设计概算。项目建设地点位于广州市越秀区白云街道二沙岛大通路28号广东省二沙体育训练中心内。

• 二、项目主要建设内容及规模：项目建设内容包括给水工程、

雨污分流改造、电力及通信管线、消防安装、道路路面提升、景观绿化提升、海绵城市。其中，给水管8827米，雨水管2310米，污水管3461米，电力工程3000米，通信工程3000米，道路约35142平方米，景观绿化2302平方米，增设二次供水加压系统和一体化提升泵各2套，改造消防控制中心1座以及增设室外广播系统。

三、项目初步设计概算总投资6137万元，其中，工程费用4805万元、工程建设其他费用1050万元、预备费用282万元。

四、项目建设资金由省体育局年度部门预算及主管的专项资金中统筹安排解决。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

附件：广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外配套工程初步设计概算核定表

广东省发展改革委

2023年11月3日

**公开方式：**主动公开

抄送：省财政厅，省体育局。

附件

## 广东省二沙体育训练中心雨污分流等综合管线及室外 配套工程初步设计概算核定表

| 序号 | 工程或费用名称  | 工程费用(万元) |
|----|--|----------|
| 一  | 工程费用   | 4805     |
| 1  | 道路工程   | 1866     |
| 2  | 排水工程   | 1039     |
| 3  | 供水工程   | 888      |
| 4  | 电力电信消防工程   | 660      |
| 5  | 绿化景观工程   | 105      |
| 6  | 室外广播工程   | 78       |
| 7  | 海绵城市   | 77       |
| 8  | 交通疏解工程   | 76       |
| 9  | 交通工程   | 16       |
| 二  | 工程建设其他费用(建设用地费、项目建设管理费、工程建设监理费、招标代理服务费等、前期工作咨询费、勘察设计费、施工图技术审查费、地下管线探测、检验监测费、树木保护专章编制费、施工阶段全过程造价控制、概算审核费、房屋鉴定、工程保险费、地铁检测费、洪涝安全评估费、树木迁改费、文物保护方案编制费等) | 1050     |
| 三  | 预备费  | 282      |
| 1  | 基本预备费  | 282      |
| 四  | 总投资  | 6137     |



