

附件

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：广东省技工教育示范基地二期工程

批复立项时间：2021年10月29日

资金主管部门：省轻工

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2023年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于广东省技工教育示范基地二期工程项目初步设计概算的复函》（粤发改投审[2023]21号）

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东省技工教育示范基地二期工程	主管部门	省轻工
项目建设（使用）单位	广东省轻工业技师学院	项目总投资金额	85983
立项文号	粤发改投审（2021）91号	项目建设进展情况	已完成总工程量的90%，目前进行室外配套工程施工。
项目建筑面积	218206		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	82983	3000	0
资金到位情况	资金当年到位情况：2500万元 资金累计到位情况：72073.80万元		
绩效目标	项目主要建设内容及规模：新建康复楼1栋，床位数量590床，地下3层，地上17层，以及附属配套设施用房，总建筑面积约72173平方米，其中计容面积56111平方米，地下建筑面积15610平方米，埋地污水处理池452平方米。建筑内容包括住院用房、康复治疗用房等各类医疗业务用房、科研用房、一二期连廊、地下室，以及室外配套工程和信息化平台、医疗设备购置等。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

广东省技工教育示范基地二期工程_项目预算执行情况表（2023年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	42700万元							
	42700万元	合同1：广东省技工教育示范基地二期工程项目勘察设计及采购施工总承包	(主)中国建筑第四工程局有限公司, (成)广东省建筑设计研究院有限公司	76563.973	38571.53	0	64425.53	0
		合同2：广东省技工教育示范基地二期工程项目施工监理	广东建设工程监理有限公司	939.858	657.9006	0	751.8864	0
		合同3：广东省技工教育示范基地二期工程项目全过程造价咨询服务合同	广东飞腾工程咨询有限公司	523.31799	254.3535	0	411.3489	0
		合同4：广东省技工教育示范基地二期工程项目施工图设计审查合同	广东迪安工程技术咨询有限公司	90	0	0	63	0
		合同5：广东省技工教育示范基地二期工程项目临时用电施工合同	广东日驰建设工程有限公司	284.021274	0	0	275.5006	0
		合同6：广东省技工教育示范基地二期工程项目检测、监测合同（标段1）	广州市市政工程试验检测有限公司	790.20	215.18	0	215.183	0
		合同7：广东省技工教育示范基地二期工程项目检测、监测合同（标段2）	广东荣骏建设工程检测股份有限公司	445.00	170.45	0	170.4548	0
		合同8：广东省技工教育示范基地二期工程项目基坑监测及基坑常规材料检测合同	建勘勘测有限公司	91.30	22.70615	0	83.48	0
		合同9：广东省技工教育示范基地二期工程项目白蚁防治合同	广州市建城有害生物防治有限公司	52.09	15.62762	0	15.62762	0
		合同10：广东省技工教育示范基地二期工程项目BIM技术应用咨询顾问合同	中建三局集团有限公司	6.399826	1.599957	0	1.599957	0
		合同11：广东省技工教育示范基地二期工程项目勘察设计及采购施工总承包合同（设计费）	广东省建筑设计研究院有限公司	1338.5	669.25	0	870.03	0

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

粤发改投审（2023）21号

广东省发展改革委关于广东省技工教育 示范基地二期工程项目初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送广东省技工教育示范基地二期工程项目初步设计及概算的函》（粤代建前期函[2022]953号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、同意广东省建筑设计研究院有限公司编制的广东省技工教育示范基地二期工程项目（投资项目统一代码：2020-440118-83-01-030151）初步设计概算。项目建设地点位于广州市增城区石滩镇广东省轻工业技师学院校内。

二、项目主要建设内容及规模：总建筑面积 218206 平方米，主要建设内容包括：实训楼 73029 平方米、门楼 757 平方米、食

堂 15048 平方米、后勤用房 2762 平方米、公共教学楼 6726 平方

米、会堂 5628 平方米、学生活动中心 7324 平方米、学生宿舍 94596 平方米、地下停车场 12205 平方米、值班室 26

平方米、发电机房 105 平方米。

三、项目初步设计概算总投资 85983 万元，其中，工程费用 76080 万元、工程建设其他费用 7399 万元、预备费用 2504 万元。

四、项目建设资金除去已安排的前期工作经费 1580 万元和中央预算内投资 3000 万元，其余项目建设资金从省级促进就业创业发展专项资金中分年度安排解决。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

附件：附件：广东省技工教育示范基地二期工程项目初步设计概算核定表

广东省发展改革委

2023 年 5 月 15 日

公开方式：主动公开

抄送：省财政厅、省人力资源社会保障厅，广东省轻工业技师学院。