

# 省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：省二沙体育训练中心田径训练馆  
工程改建工程

批复立项时间：2017年5月

资金主管部门：省体育局

# 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目初步设计概算的复函》（粤发改投资函[2019]3718号）

## 省级财政投资基本建设项目信息公开表

项目名称	省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目	主管部门	省体育局
项目建设（使用）单位	省二沙体育训练中心	项目总投资金额	1905万元
立项文号	粤发改社会函[2017]2610号	项目建设进展情况	办理施工许可证，围蔽拆除旧建筑
项目建筑面积	4790平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资	自筹资金
	1905万元		
资金到位情况	资金当年到位情况	946万元	
	资金累计到位情况：	1487.65万元	
绩效目标	<p>属于省代建项目，2019年度已完成代建、设计施工一体化（EPC）、监理等招标，同时完成设计概算审批，完成拆除旧建筑，临建围蔽与板房，正在办理施工许可证，按合同支付进度款。2020年计划完成办理施工许可证，全面开展施工，完成主体结构工程，约占总工程量75%。</p>		

资金累计到位情况：2017年到位1469万元，2020年度收回927.35万元，实际使用541.65万元；2020年到位946万元，累计到位946+541.65=1487.65万元

## 省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度预算	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	1433.4							
1		勘察设计合同	广州市设计院	59.2	0.0		44.1	
2		施工总承包合同	广东电白二建集团有限公司	1517.5	120.0		1166.1	
3		检测服务合同	广东建准检测技术有限公司	33.5	10.4		28.2	



# 广东省发展和改革委员会

粤发改投资函〔2019〕3718号

## 广东省发展改革委关于广东省二沙体育 训练中心田径训练馆工程改建项目 初步设计概算的复函

广东省建筑工程监理有限公司：

《关于申报广东省二沙体育训练中心田径训练馆改建工程项目初步设计概算申请的函》（省监二沙代建函 20191010 号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你公司委托广州市设计院编制的广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目（项目代码：2018-440104-88-01-829288）初步设计概算。

二、项目建设内容及规模为：将广东省二沙体育训练中心现有的身体力量训练房改建成田径训练馆，改建总建筑面积 4577 平方米。

三、项目概算总投资 1891 万元，其中工程费用 1583 万元、工程建设其他费用 216 万元、预备费用 54 万元、代建服务费 38

万元。

四、项目建设所需资金由省财政安排解决。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制。

附件：广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目初步设计概算核定表



公开方式：不公开

抄送：省财政厅、审计厅、体育局，省代建局。

## 广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程 改建项目初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	1583
1	土建工程	1428
2	安装工程	155
二	工程建设其他费用（包括建设单位管理费、工程勘察设计费、全过程造价咨询费、施工图技术审查费、工程监理费、工程招标费、检验监测费、前期工作咨询费、环境影响评价费、工程保险费、城市基础设施配套费等）	216
三	预备费用	54
1	基本预备费	54
四	代建服务费	38
五	总投资	1891