

# 省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：省体育运动技术学院篮排球举重  
训练馆工程项目

批复立项时间：2017年8月

资金主管部门：省体育局

# 省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2021年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 《广东省发展改革委关于广东省二沙体育训练中心篮球举重训练项目初步设计概算的复函》（粤发改投资函[2019]948号）

## 省级财政投资基本建设项目信息公开表

单位：万元 平方米

项目名称	省体育运动技术学院篮排球举重训练馆工程	主管部门	省体育局
项目建设（使用）单位	广东省二沙体育训练中心	项目总投资金额	3780万元
立项文号	粤发改社会函[2017]4201号	项目建设进展情况	竣工验收、移交使用、工程结算
项目建筑面积	7581平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资	自筹资金
	3780万元		
资金到位情况	资金当年到位情	2021年资金	
	资金累计到位情况：	3301.94万元	
绩效目标	属于省代建项目，2021年度完成主体工程，开展室内装修及水电等设备安装，完成工程量至95%；2022年度完成篮排球举重训练馆竣工验收并交付使用、完成项目工程结算。		





# 广东省发展和改革委员会

粤发改投资函〔2019〕948号

## 广东省发展改革委关于广东省二沙体育 训练中心篮排球举重训练馆项目 初步设计概算的复函

广东省建筑设计研究院：

《关于报审广东省二沙体育训练中心篮排球举重训练馆项目初步设计概算的函》（粤建设体院篮排球馆项目代字〔2018〕68号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、原则同意你院委托广州市市政工程设计研究总院有限公司编制的广东省二沙体育训练中心篮排球举重训练馆项目（投资项目统一代码：2011-440104-88-01-800085）初步设计概算。

二、项目建设内容及规模为：新建篮排球举重训练馆总建筑面积7493.6平方米，其中篮球训练场2558平方米、排球训练场1022平方米、举重训练场1590平方米、体能训练用房1229平方米、其他服务用房1094.6平方米，以及室外附属配套设施等。

三、项目概算总投资3767万元（见附表），其中工程费用3044

万元，工程建设其他费用 472 万元，预备费用 175 万元，代建服务费 76 万元。

四、项目建设所需资金由省财政安排解决。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制。

附件：广东省二沙体育训练中心篮排球举重训练馆项目初步设计概算核定表



**公开方式：**依申请公开

抄送：省财政厅、审计厅、体育局、代建局。

附件

## 广东省二沙体育训练中心篮排球举重训练馆项目 初步设计概算核定表

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	3044
1	土建及装饰工程	2473
2	给排水工程及消防泵房设备	235
3	通风工程	40
4	电气设备安装工程	114
5	火灾报警系统安装工程	34
6	自控设备安装工程	70
7	道路、绿化工程	35
8	拆除临时设施、附属物工程	43
二	工程建设其他费用（包括人防异地建设费、建设单位管理费、工程监理费、前期工作咨询费、工程勘察设计费、竣工图编制费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、工程保险费、招标代理费、施工图审查费、工程检验监测费、水土保持咨询服务费、城市基础设施配套费、测量测绘费等）	472
三	预备费用	175
1	基本预备费	175
四	代建服务费	76
五	总投资	3767